



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"



Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)
Tel. 090/3695987
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 -
e-mail: meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

All'Albo On Line – Amm. Trasparente

Agli atti del fascicolo di cui alla Circolare attuativa 1/2024 Repertorio 47557
del 31 Gennaio 2024/Circolari
Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia

I.C. "S.MARGHERITA" Messina
Prot. 0003085 del 17/03/2025
VI-8 (Uscita)

Al Direttore dei lavori ing. Maria Muscarà
maria.muscara@ingpec.eu

OGGETTO: Richiesta parere proroga del termine di ultimazione dei lavori, previsto nel contratto con la ditta aggiudicatrice, per la "Sostituzione ai fini della messa in sicurezza degli infissi delle classi della scuola dell'infanzia e primaria "Briga Marina", sita in Messina, Via Nazionale, Briga Marina facente parte dell'IC S. Margherita", a valere sulla Circolare attuativa 1/2024 Repertorio 47557 del 31 Gennaio 2024/Circolari - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia

Stazione appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA" MESSINA

Impresa: Grungo Costruzioni di Grungo dott. Alberto, con sede in Messina, Via Minissale n. 20, 98125 P.I.: 03145370835 – PEC: grungo.costruzioni@pec.it con Legale Rappresentante dott. Alberto Grungo nato a Messina, il 24/08/1984 e residente in Corso Sicilia n. 55 98029 Scaletta Zancalea

Contratto d'appalto: prot. 875 del 27/01/2025

Visti i lavori invasivi di sostituzione delle finestre nelle aule del plesso scolastico, la scrivente, prof.ssa Fulvia Ferlito, nella qualità di Dirigente Scolastico/RUP dell'intervento progettuale riportato in oggetto, chiede alla S.V., nella Sua qualità di Direttore dei Lavori, parere di competenza, relativamente ad una proroga di 30 giorni a decorrere dalla data prevista nella consegna dei lavori della data di ultimazione dei lavori (30 Marzo 2025) da concedere alla ditta appaltatrice, al fine di far eseguire gli interventi nel periodo che intercorre dal 14 al 18 Aprile 2025, per l'esecuzione dei lavori in assenza di lavoratori e alunni.

In attesa Suo riscontro si porgono cordiali saluti.



Il Dirigente Scolastico/RUP
Prof.ssa Fulvia Ferlito